

پروژه های انکشافی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

ریاست خدمات انجینری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان تحت برنامه تأمین خدمات تخنیکی اساسی واجتماعی شرک های افتتاح شده عودت کننده گان ، چندین نوع پروژه انکشافی را در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روی دست داشته که قرار ذیل است:

پروژه های انکشافی سال 1395:

الف: اعمار واحداث سرک های جغلی ، پل ، پلچکها و دیوارهای استنادی در چهار ولایت.

ب: پروژه آبرسانی(حفر چاه های عمیق ، ذخیره آب ، تمديد شبکه و سیستم سولر) در چهارولایت:

ج: اعمار دیوار احاطه چاه در دو ولایت .

د: خط اندازی نمرات رهائشی در ۱۳ ولایات.

ب: اعمار واحداث سرکها و پلچکها:

۱: کار اعمار واحداث (۵) کیلو متر سرک و(۵) پلچک شهرک مهاجرین یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ آغاز وبه تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ (در مدت دو ماه و ۲۰ روز) ، صد فیصد تکمیل وبه بهرداری سپرده شده است. و ۱۰۰ فیصد پول آن بشرکت پرداخته شده است.

۲: اعمار واحداث ۱۴.۲۸۶ کیلو متر سرک و ۱۶۰ متر پایپ کلورت شهرک بنی ورسک ولایت پروان به تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ آغاز، اما نظر به سردی شدید هوا وهمچنان طویل بودن مراحل تدارکاتی کار پروژه مذکور در سال ۱۳۹۵ تکمیل نگرديده وکار آن به سال ۱۳۹۶ انتقال و به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ آغاز گردیدو ۷۱فیصد کار آن تکمیل و ۷۲فیصد انوایس پول اجرا گردیده است.

۳: اعمار واحداث ۴.۲۱۷ کیلو متر سرک جغلی و(۲) پل شهرک البیرونی ولایت غزنی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ آغاز اما نظر به سردی شدید هوا وریش برف وباران کار متوقف و با نورمال شدن هوا ، کار پروژه مذکور دوباره به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ آغاز و ۹۸ فیصد کار آن تکمیل و ۹۶ فیصد پول به شرکت برنده پرداخته شده است .

۴: کار اعمار واحداث ۳۰۲۰۴ كيلو متر سرک و ۳۹ پلچک شهرک قلموال مينه ولايت خوست به تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ آغاز و به تاريخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱، صد فيصد تکميل و پول آن به شرکت برنده پرداخته شده است.

ت: پروژه های آبرسانی سال ۱۳۹۵:

۱: کار حفر یک حلقه چاه عمیق ، ذخيره آب ، تمديد شبکه آبرسانی و سيستم سولر شهرک دشت مور ولايت دايکندي به تاريخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ آغاز و با انجام ۹۰ فيصد کار آن به دليل سردی هوا و ریزش برف و باران به تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ متوقف گردیده و با نورمال شدن هوا به تاريخ ۱۳۹۶/۱/۲۴ دوباره آغاز و ۶۰ فيصد انوايس ان اجرا گردیده است.

۲: کار حفر یک حلقه چاه عمیق ، ذخيره آب ، تمديد شبکه و سيستم سولر شهرک پنجوايي ولايت قندهار به تاريخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ آغاز اما نظر به طبقات سخت زمين در مسير برمه کار پروژه مذکور به کندی پیشرفته و با اعزام یک تیم تخنيکی محل مناسب ديگر انتخاب و تا کنون ۷۰ فيصد پیشرفته انجام شده و به دليل تظاهرات مردم محل که به تاريخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ آغاز گردیده کار فزيکی پروژه مذکور متوقف گردید و ۶۰ فيصد پول به شرکت برنده پرداخته شده است.

۳: کار حفر یک حلقه چاه عمیق شهرک عسقلان ولايت کندز نظر به شرايط نا مناسب امنیتی در سال ۱۳۹۵ آغاز نگردیده و بودیجه پروژه مذکور به ولايات میدان وردک و غورد در پلان سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است.

۴: کار حفر یک حلقه چاه عمیق ، ذخيره آب ، تمديد شبکه و سيستم سولر شهرک لعل سرجنگل ولايت غورجهت قرارداد به وزارت انکشاف دهات محول گردیده که کار آن از طريق آنوزارت انجام میشود و نظر به معلومات واصله از رياست مهاجرين ولايت غور کاران ۳۶ فيصد پیشرفته و نظر به سردی شديد هوا و ریزش برف و باران به تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ متوقف و به تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ دوباره آغاز و تا حال ۵۰ فيصد کار آن پیشرفته است.

۵: کار ۶ حلقه چاه عمیق ، ذخيره آب ، تمديد شبکه و سيستم سولر شهرک باريکاب ولايت کابل که پروژه انتقالی سال ۱۳۹۴ بوده در سال ۱۳۹۵ تکميل و ۱۰۰ فيصد پول آن پرداخته شده است.

۶: کار ۲۱ حلقه چاه های نیمه عمیق شهرک عسقلان ولايت کندز به کمک مالی کشور هندوستان عملاً به تاريخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ آغاز و نظر به سردی هوا برای مدت سه ماه کار متوقف و به تاريخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ دوباره کار پروژه مذکور آغاز و ۸۰ فيصد کار آن پیشرفته است.

ث: کار اعمار دیوار احاطه شهرک ها:

۱: کار اعمار دیوار احاطه چاه عمیق شهرک خواجه الوان ولایت بغلان که پروژه انتقالی سال ۱۳۹۴ بوده به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ کار آن آغاز و به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ اكمال و صد فیصد پول آن پرداخته شده است.

۲: کار اعمار دیوار شهرک رباط ولایت پکتیا به تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ آغاز و به تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ در مدت ۲۴ روز تکمیل و به بهره داری سپرده شده و ۱۰۰ فیصد انوایس آن اجرا گردیده است.

ج: خط اندازی نمرات رهائشی:

۱: خط اندازی نمرات رهائشی شهرکهای ولایات بلخ، هرات، کابل، سمنگان و پروان (۱۰۰۰ نمره هر ولایت) که در پلان سال ۱۳۹۵ گنجانیده بود مطابق پلان تکمیل گردیده است و خط اندازی ۸ ولایات (فاریاب، جوزجان، کندز، بامیان، پکتیکا، پکتیا، لغمان و لوگر) در سال ۱۳۹۵ تکمیل نگردیده و در پلان سال ۱۳۹۶ تنها خط اندازی دو ولایت (لوگر و لغمان) گنجانیده شده است که خط اندازی شهرک بابا صاحب به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ آغاز و ۱۰ فیصد کار پروژه مذکور پیشرفته اما به دلیل تظاهرات مردم محل کار خط اندازی متوقف گردیده است.

چ: پروژه های انکشافی سال ۱۳۹۶:

۱: پروژه های آبرسانی در ۸ شهرک ولایات (شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر، شهرک حضرت سلطان ولایت سمنگان، شهرک دشت ناگمان ولایت کاپیسا، شهرک میدان شهر ولایت وردک، شهرک شیخ متی ولایت زابل، شهرک بابا صاحب لغمان، امیر شنسب ولایت غور و پروژه انتقالی سال ۱۳۹۵ آبرسانی شهرک لعل سرجنگل ولایت غور).

کار پروژه آبرسانی شهرک حضرت سلطان ولایت سمنگان به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ توسط شرکت برنده آغاز و ۵ فیصد کار آن پیشرفته و کار قرارداد پروژه آبرسانی شهرک دشت قلعه وزیر ولایت لوگر، به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ به شرکت ساختمانی ریس امضاً و کارهای مقدماتی از قبیل انتقال ماشین برمه و وسایل تخنیکی دیگر به ساحه کار صورت گرفته و عنقریب کار عملی آن آغاز خواهد گردید. آبرسانی شهرک امیر شنسب ولایت غور، و شهرک شیخ متی بابا ولایت زابل طی مراحل قرارداد میباشد. کار پروژه آبرسانی ولایت کاپیسا به دلیل تظاهرات مردم محل متوقف و بودیجه در نظر گرفته شده ان به شهرک نیازمند ولایت دیگر پلان خواهد شد

آفر گشایی پروژه آبرسانی شهرک میدان شهروالایت میدان وردک به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ صورت گرفته و تحت ارزیابی است.

سروی تخنیکي پروژه آبرسانی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان نظر به تظاهرات کوچی ها و مردم محل برای فعلاً معطل گردیده است.

۲: پروژه سیستم سولر برای ۴۷۶ فامیل در شهرک رباط ولایت پکتیا (پروژه انتقالی سال ۱۳۹۵)، نظریه نواقص تخنیکي وطویل بودن مراحل قرارداد در سال ۱۳۹۵ تکمیل نگردیده و به سال ۱۳۹۶ انتقال، مراحل عقد قرارداد پروژه مذکور به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ با شرکت گلکسی ایس صورت گرفته و کارسروی عملی ان به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ توسط هیئت مختلط آغاز و لست مستحقین در مدت پنج یوم تکمیل و بعداً کار توزیع ان به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ آغاز و در حدود ۶۰ فیصد کار توزیع تکمیل و عنقریب کار توزیع ان به پایه اكمال خواهد گردید.

۳: عقد قرارداد پروژه تحکیمات جویچه های سرک شهرک یکاولنگ ولایت بامیان به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ با شرکت نظیف سد ید امضاً و کار عملی پروژه مذکور به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ آغاز و ۸ فیصد کار ان پیشرفته است.

۴: اینکه بودیجه تحکیمات چهار اطراف چاه عمیق شهرک خواجه الوان مبلغ ۵۵۰۰ دالر میباشد ضرورت به مراحل قرارداد نمیباشد.

ح: خط اندازی دو شهرک ولایت لغمان ولوگر:

- خط اندازی شهرک بابا صاحب ولایت لغمان به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ آغاز و در حدود ۳۲۰ نمره راحط اندازی و باقی مانده نمرات نظریه تظاهرات کوچی ها متوقف گردید و به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ دوباره آغاز و ۱۱ فیصد کار ان پیشرفته است.

- خط اندازی شهرک دشت قلعه ولایت لوگر تا حال آغاز نگردیده است.

خ: اعمار تعمیر اداری در ولایات پروان، بلخ و ننگرهار:




بودیجه اعمار تعمیر سه ولایت ذکر شده به وزارت شهر سازی جهت دیزاین نقشه و اعمار ان انتقال و در آینده کار ساختمان ان آغاز خواهد گردید.

از اینکه ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ جای مناسب برای اعمار ساختمان تعمیر در دسترس نداشت
بودیجه اعمار تعمیر به ولایت غور انتقال گردید.

ترتیب کننده : انجینر بسم الله کنترل کننده: انجینر سنگر تصدیق کننده: انجینر حمید الله تأیید کننده: انجینر
عبدالغنی

لست پروژه های انکشافی سال 1396 و چگونگی وضعیت آنها

ردیف	نام پروژه	موقعیت پروژه		مداومت پروژه		مبلغ قرارداد شده به افغانی	نام شرکت برنده	مسول شرکت	موبایل نمبر	وضعیت پروژه
		ولایت	شهرک	تاریخ آغاز	تاریخ ختم					
1	تحکیمات جویچه های سرک	با میان	یکاولنگ	22/03/1396		13,524,597	نظیف سدید		(+93)	جریان دارد
2	تحکیمات اطراف دیوار چاه	بغلان	خواجه الوان			368,500				آغاز نگردیده
3	حفر چاه عمیق	سمنگان	حضرت سلطان	13/03/1396		21,915,083	نظیف سدید	نعمتی	(+93)787404584	جریان دارد
4	حفر چاه عمیق	لوگر	دشت قلعه وزیر	14/04/1396		9,423,693.84	ریس	انجینر خالد	(+93)776705363	جریان دارد
5	حفر چاه عمیق	غور	امیر شنسب	طی مراحل قرار داد میباشد		17,420,000				آغاز نگردیده
6	حفر چاه عمیق	زابل	شیخ متی	طی مراحل قرار داد میباشد		8,710,000				آغاز نگردیده
7	حفر چاه عمیق	لغمان	بابا صاحب	به دلیل تظاهرات کوچیها و مردم محل باعث عدم سروی تخنیکي پروژه مذکور شده است						آغاز نگردیده
8	حفر چاه عمیق	کاپیسا	دشت ناگمان	به دلیل تظاهرات کوچیها و مردم محل باعث عدم تطبیق پروژه مذکور گردیده و بودیجه ان به ولایت نیاز مند دیگر در نظر گرفته شده						آغاز نگردیده
9	حفر چاه عمیق	غور	لعل سر جنگل	28/08/1395		307,650	شورای محلی	کربلایی	(+93)0770067290	کار جریان دارد
						پول باقیمانده				
10	حفر چاه عمیق حلقه	میدان رنگ	میدان شهر	طی مراحل قرارداد میباشد		6,827,818				آغاز نگردیده
11	خط اندازی نمرات رهایشی	لغمان	بابا صاحب	17/04/1396		502,500		انجینر عظیم	(+93704832574)	جریان دارد
12	خط اندازی نمرات رهایشی	لوگر	دشت قلعه وزیر			125,360				آغاز نگردیده
13	خط اندازی نمرات رهایشی	با میان	یکاولنگ							آغاز نگردیده

قرار شح فوق لست هداً ترکیب و تقدیم است.
 ترتیب کننده:  مهندسین بسم الله
 مسئولین:  مهندسین بسم الله
 مهندسین بسم الله

لست پروژه های انکشافی سال 1395 و چگونگی وضعیت آنها

ردیف	نام پروژه	موقعیت پروژه		مداومت پروژه		مبلغ قرارداد شده به افغانی	نام شرکت برنده	مسول شرکت	موبایل نمبر	وضعیت پروژه	ملاحظات
		ولایت	شهرک	تاریخ آغاز	تاریخ ختم						
1	اعمار سرک ویلچک	با میان	یکاولنگ	1/6/1395	21/9/1395	28,845,099	توسعه همگانی	مجاهد	(+93)749223094	تکمیل	اختیاری
2	اعمار سرک ویلچک	خوست	قلموالل مینه	21/09/1395	1/3/1396	32,700,960	افغان روشن	رییس خان	(+93)777688881	تکمیل	اختیاری
3	اعمار سرک ویلچک	پروان	بنی ورسک	15/7/1395		62,781,595	سپین غر	انجینر نبی	(+93)778886840	جریان دارد	اختیاری
4	اعمار سرک ویلچک	غزنی	البیرونی	27/7/1395		38,108,210.80	سلطان کبیر	خان محمد	(+93)799157354	جریان دارد	اختیاری
5	حفر چاه عمیق	غور	لعل سرچنگل			4,245,719	شورای محلی	خدایار کربلایی	(+93)770067290	جریان دارد	اختیاری
6	حفر چاه عمیق	قندهار	پنجواپی	1/7/1395		8,331,207	آریوب دویی	محمدعارف	(+93)782156155	جریان دارد	اختیاری
7	چاه عمیق	دایکندی	دشت مور	15/7/1395		10,405,983	یاسر یامیر	عصمت الله	(+93)792748290	جریان دارد	اختیاری
8	چاه عمیق	کنز	عسقلان				به دلیل نا امنی بودیجه تخصیص داده شده ان به ولایت میدان شهر انتقال گردید			اختیاری	
9	حفر 21 حلقه چاه نیمه عمیق	کنز	عسقلان	3/7/1395		3,216,780	طارق جلیل	عبدالجلیل		جریان دارد	کمک کشور هند
10	حفر 6 حلقه چاه عمیق	کابل	باریکاب	06/07/1995	10/10/1395	7,919,985	اریانا ترس	محمدصاف		تکمیل	اختیاری
11	دیوار احاطه چاه	پکتیا	ریاط	10/7/1395	27/7/1395	1,204,645	نظر پیمان	محمد شفیق		تکمیل	اختیاری
12	دیوار احاطه چاه	بغلان	خواجه الوان	10/6/1395	30/6/1395	1,289,050	بکتاز حمید زاده			تکمیل	اختیاری
13	توزیع سولر	پکتیا	ریاط	13/3/1396		14,418,040	گلکسی ایس	محمد شفیق	(+93)788633233	جریان دارد	

قرار شح فوق لست هذا ترتیب و تقدیم است.
انجینر بسم الله
ترتیب کنندہ:

کنترول کنندہ: انجینر سنگر

